

28 nov. 2019

-----  
Examen avant mise en service d'un conteneur «Ampliroll»  
-----

**Identification du matériel:**

(N° Série)

**Caractéristiques principales:**

Conteneur de 15 m<sup>3</sup> manipulable par un crochet avant de Ø 50mm.

**Nature du test:**

Contrôle visuel du chargement et déchargement du conteneur par le crochet avant sur un camion type «Ampliroll» avec une charge de 14 tonnes

**Conclusion:**

Nous n'avons constaté aucune déformation du crochet, du châssis ni de de la structure générale du conteneur.